



**SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS**



PRÓPRIO: CONTINUAÇÃO DE OBRA PARALIZADA
MUNICÍPIO: UNIÃO DA VITÓRIA
EMPRESA:

DATA: 28/10/19
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI		
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,82%	7.808,22	100,00%												7.808,22	6.270,72
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,77%	7.251,88	25,00%	7.251,88	25,00%	7.251,88	25,00%	7.251,88	25,00%						29.007,53	23.295,72
03	RECUPERAÇÃO DA OBRA PARALIZADA	2,40%	10.262,67	100,00%												10.262,67	8.241,87
04	PAVIMENTO TÉRREO	28,56%			122.343,20	100,00%										122.343,20	98.252,87
05	1º PAVIMENTO	40,43%			51.950,50	30,00%	121.217,83	70,00%								173.168,33	139.070,14
06	COBERTURA	20,02%							85.770,57	100,00%						85.770,57	68.881,68
07		0,00%															
08		0,00%															
09		0,00%															
10		0,00%															
11		0,00%															
12		0,00%															
13		0,00%															
14		0,00%															
15		0,00%															
16		0,00%															
17		0,00%															
18		0,00%															
19		0,00%															
20		0,00%															
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	25.322,77	5,91%	181.545,58	42,38%	128.469,71	29,99%	93.022,45	21,72%				0,00%		428.360,52	344.013,00
VALOR PROPOSTO				5,91%		42,38%		29,99%		21,72%				0,00%			
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			25.322,77	5,91%	206868,35	48,29%	335.338,06	78,28%	428.360,52	100,00%	428.360,52	100,00%	428.360,52	100,00%			