



**SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS**



PRÓPRIO: UNESPAR CURITUBA - CAMPUS ;
MUNICÍPIO: CURITIBA
EMPRESA: Casa do Projeto

DATA: 14/11/19
TIPO OBRA: REFORMA
PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	PERÍODOS												RESUMO	
			30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	VALOR
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS NO BLOCO 1	57,53%	102.497,33	40,00%	102.497,33	40,00%	51.248,67	20,00%							256.243,33	199.647,82
02	SERVIÇOS NO BLOCO 2	38,31%					51.194,07	30,00%	119.452,83	70,00%					170.646,90	132.956,75
03	SERVIÇOS DE ELÉTRICA	4,15%	3.700,79	20,00%	3.700,79	20,00%	3.700,79	20,00%	7.401,59	40,00%					18.503,97	14.417,07
04		0,00%														
05		0,00%														
06		0,00%														
07		0,00%														
08		0,00%														
09		0,00%														
10		0,00%														
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%		106.198,13	23,84%	106.198,13	23,84%	106.143,53	23,83%	126.854,42	28,48%		0,00%	445.394,21	347.021,64
VALOR PROPOSTO																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS						23,84%		23,84%		23,83%		28,48%		0,00%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO					106.198,13	23,84%	212396,26	47,69%	318.539,79	71,52%	445.394,21	100,00%	445.394,21	100,00%	445.394,21	100,00%